

様式 4 (随意契約)

随 意 契 約 締 結 理 由

公表年月日	平成28年9月29日
所属名	南房総広域水道企業団

契 約 日	平成28年9月20日
契約業者名・住所	青木総業(株)・千葉県鴨川市江見青木86番地の1
工 事 の 名 称	非常用発電機棟築造工事に伴う緊急地盤対策工事
工 事 箇 所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松 500 番地 大多喜浄水場
工 種	土木工事
工 事 期 間	平成28年9月21日～平成28年10月30日
工 事 の 概 要	本工事は、平成28年2月10日契約の「非常用発電機棟築造工事」に伴う発電機棟基礎部における地盤改良工事である。 深層混合処理工法 一式
契約金額 (税込み)	25,488,000円
予定価格 (税込み)	25,556,040円
随意契約根拠条項	地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
随 意 契 約 理 由	本工事は、災害に伴う大規模な停電に対応するため、非常用発電設備を構築する工事であり、早期完成を目指し進めているが、地盤改良工において対象地盤の一部が特異な地質であることが工期中に判明し、これに対応しうる工法では工費の大幅な増額が見込まれ、変更設計額の範囲を超えることが確実な状況である。 しかしながら、別途工事として新規事業者と契約した場合は、相当の準備期間を要し、これに伴う関連工事の工程遅延、さらには経費の増大を招くことが想定されることから、現在「非常用発電機棟築造工事」を施工しており、詳細な地盤状況を把握し、地盤改良工において十分な技術・実績を有し、かつ契約後の早急な着手が可能な唯一の業者である上記業者と随意契約とした。